

SLUTRAPPORT CYKELINFART VID MASUGNSPORT (1/4)

SSAB

Belysningslösning

6st LU6

Ny installerad effekt: 1,2kW

Ny årsförbrukning (4 000h): 4 752kWh



Ljusmätning

Projekterad ljusnivå: Medel 13 lux

Uppmätt ljusnivå efter åtgärd cykelväg:

51,5 lux (under stolpe) 40,4 lux (mellan stolpar)

Uppmätt ljusnivå efter åtgärd bilväg:

27,3 lux (under stolpe) 28,3 lux (mellan stolpar)

Stolpavståndet har minskat sedan projektering vilket påverkar mätningarna.

Luxmätare: Hagner EC-1



SLUTRAPPORT CYKELINFART VID MASUGNSPORT (2/4) SSAB



**SLUTRAPPORT CYKELINFART VID MASUGNSPORT (3/4)
SSAB**

SLUTRAPPORT CYKELINFART VID MASUGNSPORT (4/4) SSAB



Ni har investerat i en belysningslösning som...

- uppfyller uppställda ljuskrav och önskemål.
- är energieffektiv.
- är RoHS-certifierad d v s helt fri från farliga tungmetaller.
- bidrar till en säkrare arbetsmiljö.
- har 5 års funktionsgaranti