

SSAB OXELÖSUND

NORMUGN 2 (1/2)

**Installerade belysningslösningar:**

24st Intenz XS 120W 113°, 10st Intenz HT 80°C 101W 113°
Dessa har ersatt konventionella 250W-armaturer ett mot ett

Tidigare installerad effekt: 10,2kW

Ny installerad effekt: 3,0kW

Minskad installerad effekt: 7,2kW, 70 %

Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux

Projekterad ljusnivå: Medel 522 lux

Uppmätt ljusnivå: 493-872 lux

Luxmätare: Hagner EC-1

Kommentar från verksamheten:

"Det blev riktigt bra!"

-Robert Lindblom, tekniker



SSAB OXELÖSUND

NORMUGN 2 (2/2)

